

ORGEL - WARTUNGSBERICHT

Ort / Kirche/

Instrument

(Haupt-/Chororgel, Positiv)

Hauptstimmung

Nebentimmung

laut Vertrag

auf Anforderung vom (Datum)

.....

Beauftragte Orgelbaufirma

Orgelbauer/in:

Arbeitszeit am Instrument (Datum, Uhrzeit von ... bis):

Gemeldete Störungen (s. Orgelwartungsheft):

.....
.....
.....
.....

CHECKLISTE

Überprüfung 1)

Ausführung 2)

Winddruck/Winddrücke (mm WS):

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Betriebssicherheit | - Gebläseinrichtung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Elektr. Einbauten/Gleichrichter/ Beleuchtung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Zugang/Laufboden/Leiter/ Füllungen/Orgelbank/Prospektpfeifen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Funktion: | - Spieltraktur / Klaviaturen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Registertraktur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Koppeln | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Spielhilfen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stimmung/Klang: | - Temperierung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Intonation | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Hauptstimmung | | <input type="checkbox"/> |
| | - Teilstimmung | | <input type="checkbox"/> |
| Holzwurmbefall: | | <input type="checkbox"/> | |

Sauberkeit:

Ausgeführte Reinigungsarbeiten:

Zusätzlich ausgeführte Arbeiten:

sonstige festgestellte Mängel:

.....

.....

- davon nicht sofort behebbar:

.....

- ausgetauschte Kleinteile:

- noch fehlende Teile:

Bemerkungen und Empfehlungen (ggf. eigenes Blatt):

nächste Wartung laut Wartungsvertrag (Monat/Jahr):

- wenn Wartungsvertrag vorhanden
Nebestimmung in.....Jahren
Hauptstimmung in.....Jahren
- wenn kein Wartungsvertrag vorhanden
nächste Wartung (vorgesehen/empfohlen):

.....

Datum / Unterschrift Orgelbauer/in

1) "Überprüfung": + = in Ordnung; - = nicht in Ordnung

2) "Ausführung": x = Mängel behoben